

**ACTA DE SESSIÓ DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT DE CELRÀ**

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: PLE2026000010
Caràcter: sessió extraordinària-urgent
Convocatòria: 1a
Data: 24 de juliol de 2026
Horari: de 14:05 hores a 14:09 hores
Lloc: sala consistorial de la corporació

A Celrà, quan són les 14:05 hores del dia 24 de juliol de 2026, es reuneixen a la sala de sessions d'aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l'efecte en els termes establerts legalment, les persones integrants l'Ajuntament en Ple i que a continuació es relacionen en sessió extraordinària urgent i primera convocatòria, sota la presidència de l'alcalde i assistits per mi, el secretari.

ASSISTENTS

Alcalde

Sr. David Planas Lladó

Tinents/es d'alcalde

Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sra. Montserrat Carré Dalmau
Sr. Daniel Jiménez Elvira
Sr. Pere Martin Sanchez

Regidors/es

Sra. Íria Masó Planas
Sra. Eulàlia Ferrer Benito
Sr. Roberto Fernández Santos
Sra. Noemí Polo Córdoba
Sr. Josep Pladeveya Fuertes
Sra. Anna Maria Coll Pascual (mitjançant videoconferència)
Sra. Silvia Sánchez Sánchez (mitjançant videoconferència)

Secretari

Sr. Mario Aráez García

Interventora

Sra. Marta Dalmau Palom

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Per l'Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre del dia:

I PART RESOLUTIVA

1.- RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT

De conformitat amb l'article 101 del Reglament Orgànic Municipal, el primer punt de l'ordre del dia de les sessions extraordinàries urgents ha de ser la ratificació de la urgència, que en cas de no ser apreciada pel Ple, impedirà la seva celebració, aixecant -se la sessió tot seguit.

Abans de la votació, l'alcalde motiva el caràcter urgent de la sessió:

S'acaba el termini que tenia l'empresa per acabar les obres de l'EDAR aquest dia 26. I es proposa des de la direcció d'obres fer una pròrroga i donat que s'acaba el 26, s'ha de fer aquest Ple de caràcter urgent.

La urgència, un cop sotmesa a votació, s'aprova per UNANIMITAT.

Vots a favor (12):

GM SP-CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Maria Montserrat Carré Dalmau, Daniel Jiménez Elvira, Pere Martin Sanchez, Eulalia Ferrer Benito, Íria Masó Planas.

GM FC-AM: Anna Maria Coll Pascual, Silvia Sánchez Sánchez

GM JUNTSXCELRÀ-CM: Roberto Fernández Santos, Noemí Polo Córdoba, Josep Pladeveya Fuertes

L'alcalde cedeix la paraula als regidors dels altres grups municipals que no intervenen.

2.- AMPLIACIÓ DE TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES D'AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE CELRÀ - FASE 1 (Expedient X2023002341)

ANTECEDENTS DE FET

Primer. En data 4 d'octubre de 2024 es va formalitzar el contracte d'obres d'ampliació de l'EDAR de Celrà - Fase 1 amb l'UTE 'COPCISA, S.A. i SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A.U. Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo', abreujadament i d'acord amb les escriptures de constitució 'UTE ampliació EDAR Celrà'.

Un cop obtinguda l'autorització de l'ACA i el conveni de col·laboració per a l'execució de les obres d'ampliació de l'EDAR de Celrà-Fase 1 signat, en data 27 de gener de 2025 es va signar l'acta de comprovació del replanteig de les obres, donant inici a l'execució del contracte d'obres. D'acord amb el PCAP i el projecte, el termini per a l'execució del contracte és de 10 mesos des de la formalització de l'acta de comprovació del replanteig, és a dir fins al 26 de novembre de 2025.

Segon. El ple municipal, en data 11 de novembre de 2025, va aprovar l'ampliació del termini d'execució del contracte d'obres per un termini de 4 mesos, és a dir, fins al dia 26 de març de 2026, pels motius exposats al mateix acord, i que consten justificats en l'expedient.

Tercer. El ple municipal, en data 26 de març de 2026, va aprovar l'ampliació del termini d'execució del contracte d'obres per un nou termini de 4 mesos, és a dir, fins al dia 26 de juliol de 2026, pels motius exposats al mateix acord, i que consten justificats en l'expedient.

Quart. En data 23 d'abril de 2026, mitjançant decret d'alcaldia 709/2026, es resol incoar el procediment de modificació del projecte i del contracte d'obres per portar a terme l'ampliació de l'EDAR de Celrà - Fase I, per raó d'interès públic, per tal d'incorporar al pressupost totes les partides noves realment executables, substituir materials no adequats, ajustar amidaments i unitats d'obra, adaptar i compatibilitzar l'obra amb les instal·lacions existents i reflectir en la implantació la realitat dels serveis existents, d'acord amb les exigències de la normativa sectorial i de contractació vigent, amb els motius concrets que es justifiquen en el mateix modificat redactat per la direcció facultativa del contracte incorporat a l'expedient.

Aquesta modificació suposa un cost addicional del projecte de 450.018,68 euros, IVA exclòs, 544.522,60 euros, IVA inclòs, que representa un 19,07% del preu inicial del projecte d'obra ordinària aprovat.

La resolució per una banda, atorga un termini d'audiència a l'empresa contractista, UTE 'COPCISA, S.A. i SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U.'; a l'empresa redactora del projecte, COLOMER RIFA, S.L.P.; a les empreses signants del conveni de col·laboració per al finançament d'aquest contracte, CARNIQUES CELRÀ, S.L., MEDICHEM, S.A, ESTEVE QUIMICA, S.A. i NALCO ESPAÑOLA MANUFACTURING, S.L.U., i per una altra banda, es sol·licita a l'Agència Catalana de l'Aigua, que emeti una resolució estimatòria a la proposta de modificació.

L'acord es va notificar a les parts interessades en data 24 d'abril de 2026.

Cinquè. Durant el termini d'al·legacions, l'empresa contractista, UTE 'COPCISA, S.A. i SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U.', en data 8 de maig de 2026, registre d'entrada E2026003967, presenta una al·legació, tal i com consta en el certificat emès pel secretari municipal.

Sisè. En data 25 de juny de 2026, registre d'entrada municipal E2026005503, l'UTE contractista sol·licita l'ampliació del termini del contracte d'obres. En data 29 de juny aquesta sol·licitud es comunica al Consell Comarcal del Gironès, a càrrec de qui va la direcció d'obres per a què valoressin i informessin sobre la seva resposta.

Setè. En data 22 de juliol de 2026, registre d'entrada municipal E2026006522, la direcció d'obres fa tramesa de l'informe tècnic en relació a l'escrit de l'empresa

contractista, exposant que:

Tal i com es constata a la proposta de modificat, durant l'execució dels treballs s'han posat de manifest diverses circumstàncies tècniques no previstes inicialment que han comportat l'adaptació de determinades solucions constructives i la redefinició de diversos equips i sistemes de la instal·lació.

Entre les modificacions incorporades al projecte modificat destaquen, entre d'altres, la substitució d'equips descatalogats, la redefinició del sistema d'aireació i dels bufadors, l'adaptació de la línia de tractament de fangs, la substitució de diversos materials inicialment previstos per altres de característiques diferents i la incorporació d'equips i elements auxiliars no contemplats al pressupost original.

Aquestes modificacions han comportat canvis en les especificacions tècniques d'una part dels equips electromecànics de la instal·lació, així com en diversos sistemes associats a la seva implantació, connexió i posada en funcionament.

En el moment actual, una part significativa dels treballs pendents es concentra en les tasques de muntatge electromecànic, connexió de sistemes, ajustos operatius, proves de funcionament i posada en servei de la instal·lació definitiva.

I conclou el següent:

Vista la documentació que consta a l'expedient, l'estat d'execució dels treballs i les modificacions incorporades al projecte durant el desenvolupament de les obres, es considera que concorren diverses circumstàncies vinculades a la materialització de les solucions adoptades en la proposta de projecte modificat, com per exemple els terminis de fabricació i subministrament dels equips necessaris, que poden justificar la necessitat de disposar d'un termini addicional per completar les actuacions pendents.

Per tot l'exposat, s'informa favorablement la concessió de l'ampliació del termini d'execució de les obres fins al dia 31 de desembre de 2026, sense perjudici de les responsabilitats contractuals que puguin correspondre al contractista i entenent que aquesta ampliació té per finalitat possibilitar la correcta finalització de les obres i la posada en funcionament de la infraestructura objecte del contracte.

Aquest informe ha estat incorporat a l'expedient.

Vuitè. Consta a l'expedient informe del secretari municipal.

Novè. A dia d'avui l'Ajuntament no ha rebut l'informe favorable de l'ACA a la proposta de modificació del projecte i contracte.

FONAMENTS DE DRET

L'art. 29.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) estableix que: "Quan es produeixi demora en l'execució de la prestació per part de l'empresari, l'òrgan de contractació podrà concedir una ampliació del termini d'execució, sens perjudici de les penalitats que en el seu cas procedeixin, resultant aplicables en el cas dels contractes administratius el previst als articles 192 i següents d'aquesta Llei."

I l'art. 195.2 LCSP: "Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista i aquest oferís complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució,

l'òrgan de contractació se' l concedirà donant-li un termini que serà, almenys, igual al temps perdut, tret que el contractista demanés un altre menor. El responsable del contracte emetrà un informe on es determini si el retard va ser produït per motius imputables al contractista.”

En el mateix sentit la clàusula 24.1 del PCAP que regeix aquesta licitació preveu que: “Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt d’acord amb allò establert a l’article 195.2 LCSP, amb els requisits i tràmits establerts a l’article 100 RGLCAP. El responsable del contracte emetrà un informe on determinarà si el retard fou produït per motiu imputables al contractista.”

Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar l’ampliació del termini d’execució del contracte d’obres fins al dia 31 de desembre de 2026 a fi de poder disposar del termini suficient per a rebre l’informe favorable de l’ACA, aprovar definitivament la modificació del projecte i del contracte d’obres i poder finalitzar les obres d’ampliació de l’EDAR de Celrà – Fase I.

Segon.- Notificar aquest acord a l’UTE ‘COPCISA, S.A. i SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A.U. Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo’, - ‘UTE ampliació EDAR Celrà’.

Tercer. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics municipals, i a les empreses Càrniques Celrà, Esteve Química, Medichem i Nalco Española Manufacturing en relació a l’acord sisè del conveni de col·laboració per al finançament de la primera fase del projecte l’ampliació de l’EDAR de Celrà.

Quart.- Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.

La proposta, un cop sotmesa a votació, ha estat aprovada per MAJORIA ABSOLUTA

Vots a favor (7):

GM SP-CUP AMUNT: David Planas Lladó, Josep Bartis Fàbrega, Maria Montserrat Carré Dalmau, Daniel Jiménez Elvira, Pere Martin Sanchez, Eulalia Ferrer Benito, Íria Masó Planas

GM FC-AM: Anna Maria Coll Pascual, Silvia Sánchez Sánchez

Vots en contra (3):

GM JUNTSXCELrà-CM: Roberto Fernández Santos, Noemí Polo Córdoba, Josep Pladeveya Fuertes

Abans de la votació, hi ha hagut la següent **INTERVENCIÓ**:

L'alcalde explica el següent:

Avui portem a aprovació l'ampliació de l'EDAR i ho fem després d'haver llegit l'informe tècnic que recomana fer aquesta ampliació per garantir la correcta finalització de l'obra que sempre hem mantingut que és important pel nostre municipi i com hem pogut veure no ha sigut d'execució fàcil, potser degut també a l'entitat de l'empresa constructora que es Copcisa i Aigües de Barcelona que tenen una capacitat de moviment que nosaltres no tenim del nostre municipi amb el perill que pot suposar per a l'interès públic que nosaltres hem defensar fermament.

Som conscients que aquest no es l'escenari q esperàvem ja que l'obra hauria d'estar ja acabada i ens hauria agradat avui com a mínim portar a aprovació definitiva el modificat del projecte, però tots sabem que els tempos de l'administració no s'ajusten als desitjats o planificats. I en aquests moment ens trobem que l'ACA te sobre la seva taula el modificat del projecte i fins que no tinguem el vistiplau no el podem aprovar pel Ple.

Per tant, per responsabilitat i per que aquesta obra pugui acabar el mes aviat possible proposem la pròrroga, amb el desig i la confiança de que aquesta sigui la ultima que hagi de passar per Ple i que un cop rebudes les autoritzacions, acabi definitivament l'ampliació, si pot ser, abans de finalitzar aquest 2026.

L'alcalde cedeix la paraula als regidors de la corporació, que no intervenen.

CLOENDA. Sense cap altre assumpte per tractar, l'alcalde conclou la sessió de tot el qual, com a secretari general de la corporació, dono fe.